

Załącznik nr 6

Gmina Domaszowice  
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice  
woj. opolskie  
REGON 531413136 NIP 752-13-73-411  
tel. / fax 77 410 82 50, 410 82 85  
tel. 77 410 82 00

Domaszowice, 24.02.2020 r.

ZP.042.1.2016.MM

Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Programów Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

dot. projektu R.U.DOW.1420.PR50/2017  
Umowa Nr 00008-65150-UM0800030/16 z dnia 14.06.2017 r.  
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”

Wyjaśniam, że Gmina Domaszowice zrealizowała zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice” zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz posiadanymi pozwoleniami. Wskaźnik budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 6,549 km został określony na etapie projektowym, natomiast z dokumentacji powykonawczej, elementy, na które składa się ten wskaźnik wyniosły ogółem 6,4791 km, w jego skład wchodzi następujące elementy z zestawienia rzeczowo-finansowego nr 5 – końcowego na podstawie Protokołu odbioru częściowego nr 5 z dnia 31.05.2019 r.

- poz. I.1 – kanał z rur PVC kl. S fi 200/5, 9 mm, łącznie z kształtkami – **494,10 m**,
- poz. II.4 – Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa fi 40/2,4 mm – **281,60 m**,
- poz. II.5 – Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa fi 50/3,0 mm – **1 639,05 m**,
- poz. II.6 – przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa fi 63/3,8 mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej – **1 092,30 m**,
- poz. II.7 – Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa fi 75/4,5 mm – **457,75 m**,
- poz. II.8 – Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100RC PN 1,0 MPa fi 90/5,4 mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej – **1 551,35 m**,
- poz. II.9 – Przewiert sterowany rurą przewodową z PE100 RC PN 1,0 MPa fi 110/6,6 mm oraz montaż odcinków w rurze ochronnej – **351,35 m**,
- poz. II.10 – przewiert sterowany rurą przewodową z PE 100 RC PN 1,0 MPa fi 160/7,4 mm – **611,60 m**.

Gmina Domaszowice pismem z dnia 03.09.2018 r. informowała Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (kopia pisma w załączeniu) o zmianie długości sieci z 6 549 m na 6 495 m. Różnica pomiędzy projektowaną długością (6 495 m) a faktycznie wykonaną (6 4791 m) wynika z niedokładności pomiarów „na papierze”. Ilość faktycznie wykonana to 6 4791 m i wynika ona z faktycznego pomiaru w terenie.

Od momentu kosztorysu ofertowego nie były korygowane opisy pozycji i w zestawienia rzeczowo-finansowego nr 5 – końcowego na podstawie Protokołu odbioru częściowego nr 5 z dnia 31.05.2019 r. w etapie II w poz. 8 jest błędny zapis „Przydomowe pompownie ścieków Pd prefabryk. z 1 pompą zamontowaną w zbiorniku z PE Ø 800 mm, H =

Jurek  
Za

260 cm, posadowione w wykopie pionowym umocnionym, z kompletnym wyposażeniem, i sterowaniem. Parametry pracy pompy:  $Q=0,7$  l/s,  $H_m=0,5$  MPa,  $N=1,1$  kW,  $U=230$  v – 30 szt.,  $U=400$  V – 118 szt.”


prawidłowe brzmienie tego zapisu winno brzmieć:

„Przydomowe pompownie ścieków Pd prefabryk. z 1 pompą zamontowaną w zbiorniku z PE  $\varnothing$  800 mm,  $H = 260$  cm, posadowione w wykopie pionowym umocnionym, z kompletnym wyposażeniem, i sterowaniem. Parametry pracy pompy:  $Q=0,7$  l/s,  $H_m=0,5$  MPa,  $N=1,1$  kW,  $U=230$  v – 25 szt.,  $U=400$  V – 121 szt.”

Z up. Wójta  
Marta Morga


Kierownik Referatu Inwestycji,  
Rozwoju, Ochrony Środowiska  
i Zasobów Komunalnych

*Przebieg*



Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej  
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Województwo Opolskie  
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice  
woj. opolskie  
REGON 631413136 NIP 752-13-73-411  
tel. / fax: 77 410 82 50, 410 82 85  
ZP.042.T.2016



Domaszowice, 03.09.2018 r.

Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego  
Departament Rozwoju  
Obszarów Wiejskich  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

dot. projektu R.U.DOW.1420.PR50/2017

Umowa Nr 00008-65150-UM0800030/16 z dnia 14.06.2017 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”

Powołując się na § 14 ust. 6 pkt 1 ppkt a) umowy o przyznanie pomocy Nr 00008-65150-UM0800030/16 z dnia 14.06.2017 r. w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o aneksowanie w/w umowy ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do projektu, które wynikały z braku zgody właściciela posesji 194/3 na rozbiórkę nowo wykonanego ogrodzenia. Zmiany projektu zawierały prace zamienne, więc uległ zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy operacji oraz wnioski o przyznanie pomocy w następującym zakresie:

- poz. 5.1 – w związku z pracami zamiennymi (konieczność przeprojektowania) został wydłużony termin realizacji etapu I nastąpiła zmiana z 09.2018 na 10.2018,
- poz. 7.2 – po przeprojektowaniu zmiana uległa długość sieci z 6 549 m na 6 495 m,
- punkt IV. – w związku z projektem zamiennym w poszczególnych pozycjach zmieniła się wartość wykonywanych prac, co również wpłynęło na zmianę całkowitego kosztu wykonania inwestycji.

Z poważaniem

Wojt

mgr Zenon Kotarski

W załączeniu:

- protokół konieczności nr 1,
- kosztorys różnicowy,
- aneks nr 2 z dnia 27.08.2018 r.

*Justyna*

